

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ : 42132
Πληροφορίες: Μ. Κόφφα
Τηλέφωνο: 2431351520
Email: m.koffa@thessaly.gov.gr

T11 ΑΠ.349977/8-8-2024

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ”**»
**Υπόεργο 5: «ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ»**, προϋπολογισμού εργασιών **1.572.580,65€** και Φ.Π.Α.
377.419,35 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού **1.950.000,00 €**, αναδόχου Κοινοπραξίας
των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «**ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε- ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ &
ΣΙΑΟ.Ε**» από 31-07-2024 μέχρι 31-07-2025

Σας στέλνουμε εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετική με την χορήγηση Παράτασης της προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 017 με Κ.Α. 2014Ε001700012

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχετική Εισήγηση
2. Αίτηση του αναδόχου

**Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Τεχνικών Έργων**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Έργου (Μ. Κόφφα)

**Βασιλική Ταμπακιώτη
Τοπ. Μηχ. με Α΄β**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ
ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ”

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ

| | | |
|-----------------------|---------------|----------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: | 1.572.580,65€ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| | 377.419,35€ | ΦΠΑ |
| | 1.950.000,00€ | ΣΥΝΟΛΟ |

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ - ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ”»
Υπόεργο 5: «ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ», προϋπολογισμού εργασιών 1.572.580,65€ και Φ.Π.Α. 377.419,35
€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 €, αναδόχου Κοινοπραξίας των
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε- ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε.»,
από 31-7-2024 μέχρι 31-07-2025.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο προϋπολογισμού για εργασίες και Φ.Π.Α 1.950.000,00 €, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 017 με Κ.Α. 2014Ε001700012
- Με την αρ. 2040/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται το πρακτικό της δημοπρασίας
- Με την αρ. 2403/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται το πρακτικό εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης της δημοπρασίας που έγινε την 10-10-2018 και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε»
- Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 17-07-2019 στο ποσό των 932.916,48 € μαζί με Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18%, 139.937,47€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 135,29€ για δαπάνη αναθεώρησης τιμών και πλέον 257.517,42 € για δαπάνη Φ.Π.Α, ήτοι συνολική δαπάνη 1.330.506,66 €.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες και έληξε την 17/07/2020
- Η 1^η παράταση προθεσμίας, έως 30/07/2021, εγκρίθηκε με την αρ. 741/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η 2^η παράταση προθεσμίας, έως 30/07/2022, εγκρίθηκε με την αρ. 1000/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Η 3^η παράταση προθεσμίας, έως 31/07/2024, εγκρίθηκε με την αρ. 727/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Με την από 08-07-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31/07/2025, για τους αναφερόμενους στην συνημμένη αίτησή του λόγους.
- Με την με αρ. 162/πρακτικό 9/θέμα 3^ο/2-8-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Τρικάλων, εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του αναφερόμενου στο θέμα έργου, μέχρι την 31-07-2025.

II. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» **ειδικότερα το άρθρο 175Α, όπως ισχύει.**
- του Π.Δ. 7/ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
- της απόφασης με αρ. 15840/156612/4-10-2018 (Β' 4788 - ΑΔΑ:ΨΗ8ΜΟΡ10-60Ε) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της υπ' αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης που αφορά στην ολική τροποποίηση - επικαιροποίηση του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α' 222) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 170949/23-08-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4163/Β/09-09-2021).
- Του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
- Της Εγκύκλιο αρ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19-01-2024 , ΑΔΑ:ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής
- την αρ. 18035/12-1-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΦΕΚ 598Β'/26-01-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου και του Τμήματος εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Και γενικότερα την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και ειδικότερα η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 18PROC00360836).

III. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι απόψεις της υπηρεσίας αναφέρονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους:

- Η εκτέλεση των εργασιών του εξεταζόμενου έργου γίνεται παράλληλα και σε άμεση συνάρτηση με την εργολαβία: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», η οποία βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη

- Η μοναδική, βασική, κατασκευαστική εργασία του εξεταζόμενου έργου που απομένει να εκτελεστεί, είναι η έμφραξη του φράγματος, ήτοι η κατασκευή του πώματος έμφραξης του αγωγού εκτροπής για την έναρξη της πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα του φράγματος
- Βάσει των οδηγιών του ειδικού Τεχνικού συμβούλου της υπηρεσίας, οι ανωτέρω εργασίες κατασκευής του πώματος έμφραξης πρέπει απαραίτητα να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν σε περίοδο ξηρότητας (καλοκαιρινή)
- Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, αποτελεί η σχετική αδειοδότηση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ) (Απόφαση αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/16 – ΦΕΚ Β 4420/2016)
- Δεδομένης της καθυστέρησης στην έγκαιρη λήψη της ανωτέρω άδειας, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών στη σύσταση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), βασικού προαπαιτούμενου, από τον ανωτέρω κανονισμό και αρμόδιου για την έντεχνη και ασφαλή λειτουργία του φράγματος, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών έμφραξης του φράγματος στην τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητος ο επαναπρογραμματισμός όλων των σχετικών εργασιών για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, ήτοι το καλοκαίρι του 2025

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα ανωτέρω
- Το γεγονός ότι εκτιμάται από την Υπηρεσία, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός και η έγκριση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την αρμόδια Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) (ΔΑΕΕ/οικ.1238/19), θα έχει υποβληθεί ο Φάκελος Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης (ΦΕΠΠ) και επομένως θα δύναται να εκδοθεί από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) η άδεια για την έναρξη των εργασιών της πρώτης πλήρωσης του φράγματος.

Κρίνεται ότι:

- Οι εργασίες της εξεταζόμενης εργολαβίας δύνανται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/07/2025
- Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ”**», Υποέργο 5: «**ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ**», προϋπολογισμού εργασιών 1.572.580,65€ και Φ.Π.Α. 377.419,35€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00€, αναδόχου Κοινοπραξίας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «**ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε- ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε**», από 31-07-2024 μέχρι **31-07-2025** με «αναθεώρηση» των εργασιών, της καθυστέρησης μη οφειλομένης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΤΡΙΚΑΛΑ 06-08-2024

Η Εισηγήτρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ

Τοπ. Μηχ. με Α΄β