

Πίνακας 2.1.: Χρονοδιάγραμμα εκταμιεύσεων πηγών εγκαταστάσεων έργων κεφαλής
(δici δρχ.)

Περιγραφή έργου	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Σύνολο
Συκιά (ΥΗΧΧΕΔΕ)								
ΥΗΣ και μικρός ΥΗΣ, έργα Η-Μ	3,00	5,00	8,00	8,00	6,00	1,30	0,60	30,00
Στήριγμα Εκπομπής	3,40							12,50
ΥΗΧΧΕΔΕ		6,25	5,00	5,00	5,00	3,75		25,00
ΔΕΗ								
Πτεκόφυτο								
αντιστρέψιμες μονάδες, έργα Η-Μ	1,71		3,09	5,60	2,40	2,40	0,80	16,00
αντιστρέψιμες μονάδες, έργα Π.Μ.	1,39		2,51	4,55	1,95	1,95	0,65	13,00
συμβατικές μονάδες, έργα Η-Μ	1,28		2,32	4,20	1,80	1,80	0,60	12,00
συμβατικές μονάδες, έργα Π.Μ.	1,28		2,32	4,20	1,80	1,80	0,60	12,00
ΔΕΗ								
Αναρρυθμιστικό έργο Μουζακίου								
αντιστρέψιμες μονάδες			0,90	2,10	1,80	0,90	0,30	6,00
συμβατικές μονάδες			1,05	2,45	2,10	1,05	0,35	7,00
ΔΕΗ								
Συγκρότημα "Μουζακι-Μαυρομάτι"								
(σήραγα σύνδεσης 3,5 km και ΥΗΣ)								
αντιστρέψιμες μονάδες, έργα Η-Μ			2,67	5,83	4,86	2,43	1,21	17,00
αντιστρέψιμες μονάδες, έργα Π.Μ.			2,83	6,17	5,14	2,57	1,29	18,00
συμβατικές μονάδες, έργα Η-Μ			1,89	4,11	3,43	1,71	0,86	12,00
συμβατικές μονάδες, έργα Π.Μ.			2,51	5,49	4,57	2,29	1,14	16,00
ΥΠΕΧΩΔΕ								
Αναρρυθμιστικό έργο Μαυροματίου								
έργα Π.Μ.			1,80	4,20	3,60	1,80	0,60	12,00
έργα Η-Μ			0,90	2,10	1,80	0,90	0,30	6,00
Σύνολο με αντιστρέψιμες μονάδες	9,50	11,25	27,70	46,95	36,35	18,00	5,75	155,50
Σύνολο με συμβατικές μονάδες	8,97	11,25	25,78	43,15	33,90	16,40	5,05	144,50

Το κόστος των έργων Π-Μ για το φράγμα Συκιάς και τη σήραγα εκπομπής, έχει δοθεί από την ΕΥΔΕ / Αγγελώνου και βασίζεται στις αντιστοιχίες συμβάσεις. Αναλυτικά παρουσιάζονται τόσο η προκαταβολή που έχει καταβληθεί το 1996 για την κατασκευή του φράγματος Συκιάς, η οποία αποτελεί το 10% της συνολικής δαπάνης του έργου αυτού, όσο και οι επίσης εκταμιεύσεις μέχρι το 2002, έτος αποπεράτωσης όλων των έργων της εκπομπής.

Το κόστος των Η-Μ έργων έχει καθορισθεί από τη ΔΕΗ για τις συμβατικές μονάδες, ενώ για τις αντιστρέψιμες μονάδες έχει ληφθεί το κόστος της μέγιστης Ι. Καλαούνη - Elechowitz (1996).

Παρουσιάζονται οι προκαταβολές που έχουν καταβληθεί το 1996 για την κατασκευή των ΥΗΣ Συκιάς και Πτεκοφύτου (15% του συνολικού κόστους), καθώς και οι επίσης εκταμιεύσεις από το 1998, έτος έναρξης κατασκευής των ΥΗΣ σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εργα (Α·1) φάσης	Δαπάνες κατ' εκμής (εκατομ. δρχ.)										
	Υδροληψίες		Εργα Μεταφοράς								
	Φράγματα - Υδροληψίες	Η/Μ Υδρο- ληψιών	Χωμάτινες διώρυγες	Τεχνικά έργα - θυροφράγματα	Η/Μ θυρο- φραγμάτων	Διώρυγες επενδύσεις	Σίφωνες	Καταθλιπτικοί	Δομικό μέρος Αντλσιών	Η/Μ Αντλσιών	Σύνολο
Περιοχές "Α1" Ν.Τρικιάλων											
Εργα διευθέτησης - διαμόρφωσης πταλίας κοίτης Ληθαίου			50								50
Προτεινόμενη διώρυγα Φαρκαδώνας ΔΑ1						1.250					1.250
Κύρια αντλ/σια Πηνειού με αφαιρετό εξοπλισμό Α(Π)Α1.1 - Α(Π)Α1.2	100							1.250	40	190	330
Καταθλιπτικοί αγωγοί											1.250
Μικρά (παρόχθια) αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό									15	45	60
Αύξηση της παροχτευκότητας τάφων			50								50
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες)				110	70						180
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	100	0	100	110	70	1.250	0	1.250	65	235	3.170
Περιοχές "Β1" Ν.Καρθάσας											
Προσαγωγός διώρυγα ΠΔ				130		1.170					1.300
Διώρυγα ΔΒ1.1				30	20	520					570
Διώρυγα ΔΒ1.2						360					360
Διώρυγα ΔΒ1.3						840					840
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΒ1.1 - ΑΒ1.1α									100	320	420
Καταθλιπτικοί αγωγοί								3.630			3.630
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΒ1.2 - ΑΒ1.2α									40	120	160
Καταθλιπτικοί αγωγοί								2.520			2.520
Κύρια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό Α(Π)Β1.4 - Α(Π)Β1.5	110								35	75	220
Μικρά παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό									90	290	380
Αύξηση της παροχτευκότητας τάφων			300								300
Φράγματα				3.200	2.300						5.500
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες)				330	220						550
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	110	0	300	3.630	2.640	2.890	0	6.150	265	805	16.750
Περιοχές "Γ" Ν.Λάρισας											
Προτειν. διώρυγες ΔΓ1, ΔΓ1-1, ΔΓ2, ΔΓ2-1						7.670	850				8.520
Υδροληψία ΥΓ - Αντλιοστάσιο Κάστρου Α(Π)Γ1	200	100							100	650	1.050
Καταθλιπτικοί αγωγοί								165			165
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΓ2.1 - ΑΓ2.2									200	1.100	1.300
Καταθλιπτικοί αγωγοί								930			930
Προτειν. διώρυγες ΔΓ2-1-1, ΔΓ2-1-2						1.210					1.210
Αντλιοστάσιο Κρανώνα ΑΓ2.3									20	130	150
Καταθλιπτικός αγωγός								255			255
Αύξηση της παροχτευκότητας τάφων			200								200
Μικρά (παρόχθια) αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό									20	50	70
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες)				305	215						520
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	200	100	200	305	215	8.880	850	1.350	340	1.930	14.370